

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Копорское сельское поселение на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Профилирование, подсыпка и укатка грунтовой дороги в дер. Подмошье	3422	3422	916747,83	859076,29	47671,54	10000,0	859076,29	916747,83	859076,29	47671,54	10000,0	171124,80	161568,23	9556,57	0,0	0,0
Профилирование, подсыпка и укатка грунтовой дороги в д. Подозвание	2722	2722	798975,68	750860,71	38114,97	10000,0	750860,71	798975,68	750860,71	38114,97	10000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Итого	6144	6144	1715723,51	1609937,0	85786,51	20000,0	1609937,00	1715723,51	1609937,00	85786,51	20000,0	171124,80	161568,23	9556,57	0,0	0,0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

Кучинский Д.П.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

Шевякина Г.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Шевякина Г.В. (81376)50706

М.П.

(фамилия, инициалы, номер телефона)

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории населенных пунктов Копорского сельского поселения в 2019 году»					
1.	Профилирование, подсыпка и укатка грунтовой дороги в дер. Подозванье.	Август-октябрь 2019	Администрация Копорского сельского поселения		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 19.07.2019 г. №14331
1.2.	Профилирование, подсыпка и укатка грунтовой дороги в дер. Подозванье	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Выполнение работ по профилированию, подсыпке и укатке грунтовой дороги в дер. Подозванье	Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания
	Приемка работ в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки работ от 06.09.2019
2.	Профилирование, подсыпка и укатка грунтовой дороги в дер. Подмошье	Август-октябрь 2019	Администрация Копорского сельского поселения		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 19.07.2019 г. №14331; дополнительно заключен муниципальный контракт № 87

					от 17.09.2019 г.
2.2.	Профилирование, подсыпка и укатка грунтовой дороги в дер. Подмошье	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Выполнение работ по профилированию, подсыпке и укатке грунтовой дороги в дер. Подмошье	Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания
2.3.	Приемка работ в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки работ от 06.09.2019 Акт приемки работ по дополнительному контракту от 04.10.2019

**II. Контроль реализации муниципальной программы:
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории населенных пунктов Копорского сельского поселения в 2019 году»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				Выявление недостатков и нарушений
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ от 06.09.2019; п/п от 20.09.2019 №№ 975, 974 произведена оплата и приемка работ по акту приемки работ от 04.10.2019 п/п от 24.10.2019 № 1136; от 05.11.2019 № 1183

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Копорского сельского поселения	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019; 01.10.2019; 01.01.2020
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Копорского сельского поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Внесены изменения в программу (постановление от 13.05.2019 г № 26/1); заключено дополнительное соглашение от 16.09.2019