


**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Копорское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019\_ года (нарастающим итогом)


Наименование проектов	Детализованные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01. __20__ года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01. __20__ года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 20__ года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01. __20__ год (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
профилирование лунтовых дорог с сладкой щебня и укаткой э ул. Сиреневая, Ясная Копорье	894		1100000,00	1028800,00	61200,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1100000,00</b>	<b>1028800,00</b>	<b>61200,00</b>	<b>10000,00</b>										

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

  
Кучинский Д.П.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

  
Шевякина Г.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Шевякина Г.В.  
(фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования Копорское сельское поселение  
Ломоносовского района Ленинградской области о ходе реализации  
Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения*	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Копорского сельского поселения в 2019 году»</b>					
1.	Профилирование, подсыпка и укатка грунтовых дорог в с. Копорье по улицам Сиреневая и Ясная	Не позднее декабря 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского района	создание благоприятных условий для проживания в сельской местности	В сроки установленные контрактом
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского района	Заключение муниципального контракта	Идет подготовка конкурсной документации и конкурсных процедур
1.2	Выполнение ремонтных работ по профилированию, подсыпке и укатке грунтовых дорог в с. Копорье по улицам Сиреневая и Ясная	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорог местного значения на территории Копорского сельского поселения	В сроки установленные контрактом
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского района	Акт о приемке выполненных работ	В сроки установленные контрактом
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра</b>					

Копорского сельского поселения в 2019 году»					
1	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				Выявление недостатков и нарушений
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019
2	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

\* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ