


ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Копорское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неисполненный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Приобретение трактора для благоустройства территории	1	1	730000,0	650000,0	50000,0	30000,0	730000,0	650000,0	50000,0	30000,0	730000,0	650000,0	50000,0	30000,0	0,00
Приобретение и установка контейнерных площадок в с.Копорье	5	1	450000,0	414000,0	25000,0	11000,0	450000,0	414000,0	25000,0	11000,0	450000,0	414000,0	25000,0	11000,0	0,00
Итого	x	x	1180000,0	1064000,0	75000,0	41000,0	1180000,0	1064000,0	75000,0	41000,0	1180000,0	1064000,0	75000,0	41000,0	,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования



Кучинский Д.П.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования



Шевякина Г.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Шевякина Г.В. (813 76) 507-06

(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Копорского сельского поселения в 2018»					
1.	Приобретение трактора в с. Копорье	Октябрь 2018	Администрация Копорского сельского поселения; Подрядная организация	Формирование материально-технической базы для содержания территории и дорог местного значения	Выполнено
1.1.	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	Август 2018	Администрация Копорского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Выполнено
1.2.	Поставка трактора	Сентябрь 2018	Подрядная организация	Приобретение трактора для благоустройства территории, содержания дорог в с.Копорье	Выполнено
1.3.	Приемка и оплата поставки трактора	Октябрь 2018	Администрация Копорского сельского поселения	Своевременный расчет с поставщиком	Выполнено
2.	Приобретение и установка контейнерных площадок в селе Копорье по адресам: напротив многоквартирного дома № 19; у проезда между многоквартирными домами №5 и №6; у проезда между многоквартирными домами №6 и №7; у дороги возле многоквартирного дома № 12; у дороги возле многоквартирного дома № 18	Ноябрь 2018	Администрация Копорского сельского поселения; Подрядная организация	Совершенствование системы сбора и вывоза ТКО, способствующей охране здоровья населения и окружающей природной среды	Выполнено
2.1.	Подготовка конкурсной	Август -	Администрация	Заключение	Выполнено

	документации и проведение конкурсных процедур	октябрь 2018	Копорского сельского поселения	муниципальног о контракта	
2.2.	Поставка и установка контейнерных площадок	Ноябрь 2018	Подрядная организация	Контейнерные площадки, соответствующ ие требованиям действующих норм и правил	Выполнено
2.3.	Приемка и оплата поставки и установки контейнерных площадок	Ноябрь 2018	Администрация Копорского сельского поселения	Своевременны й расчет с поставщиком	Выполнено

II. Контроль реализации муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Копорского сельского поселения в 2018 году»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	Май-ноябрь 2018	Администрация Копорского сельского поселения	Выявление недостатков и нарушений	Выявление недостатков и нарушений
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Октябрь 2018	Администрация Копорского сельского поселения	Исполнение муниципальног о контракта в полном объеме и в установленные сроки	Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквар тально, не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом	Администрация Копорского сельского поселения	Предоставлени е в комитет сведений о результативнос ти расходования субсидии	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018; 01.10.2018; 01.01.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В течение месяца после конкурсных процедур	Администрация Копорского сельского поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств, реализация муниципально й программы в соответствии с конкурсными процедурами	Заключено 2 дополнительных соглашения, корректировка программы не требуется